

Reiner Schulz
Schornsteinfegermeister

Huferhof 14
51515 Kürten

Tel.: 02207/704493
r-schulz-kuerten@t-online.de

Herrn
Norbert Günther
Egerländer Str. 13
82993 Iffeldorf

Datum der Arbeitsausführung: 26.02.2025

- ☒ Überprüfung nach § 1 KÜO*
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- ☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- ☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV
- ☐

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

728.000 / F-01

Am Markt 9
42799 Leichlingen

Nutzungseinheit:

Aufstellort: Keller

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Buderus, G 124 L/18-3A, 1992		Leistungsbereich /Leistung bei der Messung	Nennleistung 20,1 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart ohne Gebläse	Leistungsbereich /Leistung bei der Messung	Brennstoff Erdgas (öffentliche Gasversorgung)
Feuerstättenart Heizkessel	Art der Anlage Heizung		

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend)

1. Verbrennungsluft/ Lüftung	✓	5. Abgasabzug:	8. Abgasleitung	✓
2. Feuerstätte:		5a. an der Strömungssicherung	9. O ₂ - Gehalt im Abgas	13,2 %
2a. Befestigung/Abstände	✓	5b. in Brennerhöhe	10. unverdünnter CO-Gehalt	20 ppm
2b. äußerer Zustand	✓	5c. an anderer Stelle	11. O ₂ - Differenz im Ringspalt	- %
3. Brenner / Heizgasweg	✓	6. Abgasklappe	12. Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
4. Flammenbild	✓	7. Verbindungsstück	13. Druckdifferenz im Ringspalt	- Pa

☐ Folgende Mängel wurden festgestellt:

☒ Es wurden keine Mängel festgestellt

☐ Die Mängel Nr. stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

☐ Die Mängel Nr. sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.

☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:	Grenzwerte:	CO - Gehalt	ppm	Abgasverlust	%
				CO - Gehalt	ppm
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
				Messunsicherheit	%

☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.

☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil ☐ Abgasverluste über %

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.

Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)

10.03.2025

Datum

Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung

66.2