

Schornsteinfegermeister

Alexander Beckmüller

Johanniterstr.4

79400 Kandern

Tel. 017632488114

Email: info@schornsteinfeger-beckmueller.de

Datum der Arbeitsausführung

23.01.2026

- ☒ Überprüfung nach § 1 KÜO
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- ☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- ☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters

Alexander Beckmüller, Johanniterstr.4, 79400 Kandern

Ausfertigung für den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Basler Straße 100

79540 Lörrach

EG Küche

Gebäudeteil: Flst.-Nr.: 4497

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell.-Nr., Errichtung

Vaillant atmo TEC, VC 104/3 - E - HL, 2005

Leistungsbereich/
Leistung bei der Messung
4,8-10,0 kW

Nennleistung

10,0 kW

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell.-Nr., Errichtung

Vaillant atmo TEC, VC 104/3 - E - HL

Brennerart

o. Gebläse

Leistungsbereich/
Leistung bei der Messung

Brennstoff

Erdgas

Feuerstättenart

Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV Art der Anlage

Umlaufwasserheizer

☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufüllen)

Heizung mit Brauchwasser

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, ✗ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuerstätte:		– an der Strömungssicherung	✓	O ₂ -Gehalt im Abgas	14,2 %
– Befestigung/Abstände	✓	– in Brennerhöhe	✓	unverdünnter CO-Gehalt	28 ppm
– äußerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O ₂ -Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstück	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mängel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.

☐ Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.

☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:

Grenzwert für Abgasverlust

%

Wärmeträgertemperatur

°C

Verbrennungslufttemperatur

°C

Abgastemperatur

°C

Sauerstoffgehalt im Abgas

%

Druckdifferenz

Pa

Abgasverlust

%

☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.

Messunsicherheit

%

☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)

WMAVA4502209

04.03.2026

Datum

Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.